

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7982 од 24.05.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године за Лот 3 (код Наручиоца заведен под бројем 7982 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 43/16 од 24.05.2016.године), Анексом 1 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.08.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 5302 од 25.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем 38/17 од 30.08.2017.године), Анексом 2 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 6828 од 27.10.2017.године; код Извођача заведен под бројем 53/17 од 30.10.2017.године) и Анексом 3 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 1574 од 19.03.2018.године; код Извођача заведен под бројем 10/2018 од 27.03.2018.године) закључени између Наручиоца и Извођача-конзорцијума који чине "Монтер градња Турчић д.о.о.Ивањица", ул.Лучка река бб, 32250 Ивањица, мат.бр.20300515 и Витон д.о.о. Болеч – Београд, ул.29. новембра 23ц, 11000 Београд, мат.бр.06887317 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа 15.12.2018. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Монтер градња Ђурчић д.о.о. Ивањица и Витон д.о.о. Болеч – Београд закључио Основни уговор који за предмет има пројектовање и изградњу 33 монтажне куће, за укупно уговорену цену од 60.174.813,50 РСД без ПДВ-а и роком за завршетак пројектовања и изградње од 390 дана, који рок је Анексом 1, Анексом 2 и Анексом 3 продужен до 18.07.2018.године.

Дана 13.07.2018.године, Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев за продужење рока за пројектовање и изградњу монтажних кућа за 150 календарских дана (захтев код Наручиоца заведен под бројем 3814 од 13.07.2018.године), а због потешкоћа у прибављању документације потребне за изградњу монтажних кућа које има одређен број корисника монтажних кућа, чиме је Извођачу онемогућено да у уговореном року реализује у целости уговорене обавезе.

О постојању околности из претходног става, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду напред наведено, као и чињеницу да до истека претходно уговореног рока није завршен технички преглед за све монтажне куће из Основног уговора, односно да нису прибављене све употребне дозволе за монтажне куће, те чињенице да Извођач има уговорене обавезе и у наведеним фазама изградње монтажних кућа, Наручилац је утврдио да је потребно продужити рок за завршетак радова из Основног уговора до 15.12.2018. године, те је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.



В. Д. директора

Драган Катунца