

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ БЕОГРАД
бр. 3404
13.06 - 2019 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7511 од 16.05.2016. године

1. Мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 16.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7511 од 16.05.2016.године; код Извођача под бројем 320/04 од 13.05.2016.године), са Анексом I Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 21.07.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 4340 од 21.07.2017.године; код Извођача заведен под бројем 626/04 од 21.07.2017.године), Анексом II Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 6896 од 30.10.2017.године; код Извођача заведен под бројем 1054-1/04 од 30.10.2017.године), Анексом III Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 15.03.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 1402 од 09.03.2018.године; код Извођача заведен под бројем 275/04 од 15.03.2018.године), Анексом Уговора о извођењу додатних радова-пројектовање и изградња монтажних кућа за партију 4 у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 03.07.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 3582 од 03.07.2018.године; код Извођача заведен под бројем 674/04 од 28.06.2018.године), Анексом 5 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 15.03.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 4959 од 14.09.2018.године; код Извођача заведен под бројем 957/04 од 17.09.2018.године), закљученим између Наручиоца и Извођача Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазанова 106, 11000 Београд, мат.бр.17544136 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа **29.7.2019. године.**

2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је за Лот 4, са Извођачем Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазанова 106, 11000 Београд, мат.бр.17544136, закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 16.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7511 од 16.05.2016.године; код Извођача под бројем 320/04 од 13.05.2016.године) са припадајућим анексима, који за предмет има пројектовање и изградњу 23 монтажне куће, са роком за завршетак до 31.12.2018.године.

Од укупно 23 монтажне куће, за 21 (двадесетједну) монтажну кућу завршен технички, док за две монтажне куће технички преглед није извршен (један корисник монтажне куће није обезбедио прикључке на комуналну инфраструктуру, док је код једне монтажне куће у току вршење техничког прегелда), те Извођач није реализовао све обавезе из Основног уговора.

Имајући у виду да постоје још неизвршене обавезе из Основног уговора, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора
Немањина 22-26
Београд
Драган Катунца

