

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7982 од 24.05.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године за Лот 3 (код Наручиоца заведен под бројем 7982 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 43/16 од 24.05.2016.године), Анексом 1 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.08.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 5302 од 25.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем 38/17 од 30.08.2017.године), Анексом 2 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 6828 од 27.10.2017.године; код Извођача заведен под бројем 53/17 од 30.10.2017.године) и Анексом 3 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 1574 од 19.03.2018.године; код Извођача заведен под бројем 10/2018 од 27.03.2018.године), Анексом 4 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 20.08.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 4500 од 20.08.2018.године, код Извођача под бројем 20/2018 од 20.08.2018.године, код Извођача под бројем 22/2018), Анексом 5 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 22.08.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 4557 од 22.08.2018.године, код Извођача под бројем 25/2018 од 22.08.2018.године) закључени између Наручиоца и Извођача-конзорцијума који чине "Монтер градња Турчић д.о.о.Ивањица", ул.Лучка река бб, 32250 Ивањица, мат.бр.20300515 и Витон д.о.о. Болеч – Београд, ул.29. новембра 23ц, 11000 Београд, мат.бр.06887317 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа **14.11.2019. године.**

2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Монтер градња Ћурчић д.о.о. Ивањица и Витон д.о.о. Болеч – Београд закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године за Лот 3 (код Наручиоца заведен под бројем 7982 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 43/16 од 24.05.2016.године) са припадајућим анексима, који за предмет има пројектовање и изградњу 33 монтажне куће, са роком за завршетак до 15.12.2018. године.

Од укупно 33 монтажне куће, Извођач није био у могућности да у уговореном року изврши све уговорене обавезе у односу на 2 (две) монтажне куће, а из разлога за које није одговоран Извођач, односно због чињенице да за једну монтажну кућу није завршен технички преглед, док један корисник није отклонио правне недостатке које терете катастарску парцелу, због чега није било могуће отпочети изградњу монтажне куће.

Како је у току вршење техничког прегледа за напред наведену монтажну кућу и како је корисник из претходног става у поступку отклањања недостатака који онемогућавају Извођача да уговорене обавезе реализује у целости, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.



в.д. директора

Драган Катунца