

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3615
21.06. 2019 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 7981 од 24.05.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7981 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 42/16 од 24.05.2016.године), Анексом 1 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.08.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 5301 од 25.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем 37/17 од 30.08.2017.године), Анексом 2 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 6827 од 27.10.2017.године, код Извођача под бројем 52/17 од 30.10.2017.године), Анексом 3 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 1572 од 19.03.2018.године, код Извођача под бројем 11/2018 од 27.03.2018.године), Анексом 4 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 20.08.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 4499 од 20.08.2018.године, код Извођача под бројем 21/2018 од 20.08.2018.године), Анексом 5 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 22.08.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 4558 од 22.08.2018.године, код Извођача под бројем 24/2018 од 22.08.2018.године), закључени између Наручиоца и Извођача-конзорцијума који чине "Монтер градња Турчић д.о.о. Ивањица", ул.Лучка река бб, 32250 Ивањица, мат.бр.20300515 и Витон д.о.о. Болеч – Београд, ул.29. новембра 23ц, 11000 Београд, мат.бр.06887317 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа **14.11.2019. године.**

Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд

Адреса: Немањина 22-26, Београд – Савски венац, Србија

Телефон.: (011) 3088 795, Факс.: (011) 3088 653, Е-mail: office@piu.rs Website: www.piu.rs

Број регистрације: БД 25160/2017, Регистар привредних субјеката, Агенција за привредне регистре Републике Србије;

Матични број: 20668890;

ПИБ: 106729004

Текући рачуни: 285-1001000000216-50; 285-1001000000217-47; 285-1001000000218-44; 205-160097-44

2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Монтер градња Ђурчић д.о.о. Ивањица и Витон д.о.о. Болеч – Београд закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7981 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 42/16 од 24.05.2016.године), са припадајућим анексима, који за предмет има пројектовање и изградњу 31 монтажне куће, са роком за завршетак до 15.12.2018. године.

Од укупно 31 монтажне куће, Извођач није био у могућности да у уговореном року изврши све уговорене обавезе у односу на 1 (једну) монтажну кућу, а из разлога за које није одговоран Извођач, односно због чињенице да један корисник монтажне куће није обезбедио потребне прикључке монтажне куће на комуналну инфраструктуру.

Како је корисник из претходног става у поступку отклањања недостатака који онемогућавају Извођача да уговорене обавезе реализује у целости, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора

Драган Калуца

