

На основу Закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС“, број 5/10), члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, Споразума о реализацији извођења радова и вршењу стручног надзора над изградњом објекта Технолошког парка Универзитета у Новом Саду - фаза II/2 и II/2а (заведен код Наручиоца под бројем 4748 од 17.08.2020. године, код Министарства просвете, науке и технолошког развоја заведен под бројем 451-03-1503/2020-26 од 17.08.2020. године, а код Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност под бројем 142-451-3300/2020-02 од 17.08.2020. године), Одлуке о решавању спора (код Наручиоца заведена под бројем 5172 од 30.09.2021. године, код К.Е.СЗ. International d.o.o. Beograd, заведена под бројем 689/2021 од 29.09.2021. године), а у складу са Водичем за набавке Европске инвестиционе банке, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, Немањина 22-26, Београд, доноси:

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3714 од 03.07.2020. године

1. Овом одлуком мења се Рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова, чији је предмет извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а), који је у оквиру набавке број: **RID-W/IOP1-2018** закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и групе понуђача коју чине: К.Е.СЗ. International d.o.o. Beograd, Торђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд и „KESZ EPITO ES SZERELOZRT“, ул. Гутенберг 25-27, 6722 Сегедин, Мађарска (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 3714 од 03.07.2020. године, код Извођача под бројем 372/2020 од 03.07.2020. године, са припадајућим анексима I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX (у даљем тексту: Основни уговор), тако што се Рок за завршетак продужава за 46 дана, односно до **12.10.2021. године**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс X Основног уговора.

## Образложење

**Подаци о Наручиоцу:** „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

**Подаци о поступку набавке:** Набавка грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), у оквиру Пројекта Истраживање и развој у Републици Србији, број набавке RID – W/IOP1 – 2018.

Након спроведеног поступка набавке број RID – W/IOP1 – 2018, Наручилац је са групом понуђача: К.Е.СЗ. International d.o.o. Београд, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд (члан групе) и „KESZ EPITO ES SZERELO“ ZRT, ул. Гутенберг 25-27, 6722 Сегедин, Мађарска (водећи члан), закључио Уговор о извођењу радова, који за предмет има извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а) са укупно уговореном ценом у износу од 7.966.719,70 евра без ПДВ. Дана 14.01.2021. године закључен је Анекс I Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 231, код Извођача под бројем 15-1/202, којим је уговорено извођење непредвиђених радова као и мањак радова, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса I износи 7.967.852,68 евра без ПДВ. Дана 15.01.2021. године закључен је Анекс II Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 235, код Извођача под бројем 20/2021, којим је уговорено извођење непредвиђених радова као и мањак радова, и продужен рок за извођење радова до 07.05.2021. године, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса II износи 7.978.391,19 евра без ПДВ. Дана 09.02.2021. године закључен је Анекс III Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 803, а код Извођача под бројем 100-1/2021, којим је уговорено извођење непредвиђених радова, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса III износи 8.026.912,09 евра без ПДВ. Дана 12.03.2021. године закључен је Анекс IV Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 1432, а код Извођача под бројем 193/2021, којим је уговорено извођење вишкова, мањкова и непредвиђених радова и продужен рок за завршетак радова до 16.06.2021. године, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса IV износи 8.529.824,35 евра без ПДВ. Дана 09.04.2021. године закључен је Анекс V Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 1967, а код Извођача под бројем 254-1/2021, којим је уговорено извођење

непредвиђених радова, као и мањак радова и продужен рок за завршетак радова до 17.07.2021. године, тако да укупна уговорена цена након закључења Анекса V износи 8.572.682,47 евра без ПДВ. Дана 28.05.2021. године закључен је Анекс VI Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2a), код Наручиоца заведен под бројем 2957, а код Извођача под бројем 371/2021, којим су уговорени непредвиђени, вишкови као и мањкови радова и продужен рок за завршетак радова до 27.07.2021. године, тако да укупна уговорена цена након закључења Анекса VI износи 8.815.888,89 евра без ПДВ. Дана 22.07.2021. године закључен је Анекс VII Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2a), код Наручиоца заведен под бројем 4074 од 22.07.2021. године, а код Извођача под бројем 497/2021 од 13.07.2021. године, којим су уговорени вишкови, мањкови и непредвиђени радови, тако да укупна уговорена цена након закључења Анекса VII износи 8.882.723,93 евра без ПДВ. Дана 27.07.2021. године закључен је Анекс VIII Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2a), код Наручиоца заведен под бројем 4164, а код Извођача под бројем 533-1/2021, којим је продужен рок за завршетак радова за 30 дана, односно до 26.08.2021. године. Дана 26.08.2021. године закључен је Анекс IX Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2a), код Наручиоца заведен под бројем 4698, а код Извођача под бројем 627/2021, којим су уговорени вишкови, мањкови и непредвиђени радови, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса IX износи 9.095.488,90 евра без ПДВ. Уговор о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2a) са Анексом I, Анексом II, Анексом III, Анексом IV, Анексом V, Анексом VI, Анексом VII, Анексом VIII и Анексом IX у даљем тексту означиће се као Основни уговор.

Дана 09.06.2021. године и дана 30.06.2021. године Извођач је доставио Руководиоцу изградње, у складу са чланом 20.1 Основног уговора, Најаве одштетног захтева на које је Руководилац изградње одговорио дописом број 3518 од 30.06.2021. године и дописом број 3687 од 06.07.2021. године.


Дана 10.08.2021. године Извођач је доставио Руководиоцу изградње Одштетни захтев, код Наручиоца заведен под бројем 4432 од 10.08.2021. године, код Извођача заведен под бројем СРБП 19003-568/2021 од 09.08.2021. године, позивајући се на чл. 2.4, 8.4, 14.8, 16.1, 16.2 и 20.1 Основног уговора, на који је Руководилац изградње одговорио својим дописом број 4623 од 20.08.2021. године којим је оспорио све захтеве Извођача.

У вези са насталим спором, Наручилац и Извођач су у складу са чланом 20.2, закључили Споразум о одбору за спорове са Стеван Мајсторовић PR – Klug Consulting - Стеван Мајсторовић, ул. Паштровићева бб, Београд, Република Србија, (код Наручиоца заведен

под бројем 4680 од 25.08.2021. године, код Извођача заведен под бројем 613-1/2021 од 24.08.2021. године).

Одбор за спорове донео је Одлуку о решавању спора (код Наручиоца заведена под бројем 5172 од 30.09.2021. године, код Извођача заведена под бројем 689/2021 од 29.09.2021. године), са којом су уговорне стране у свему сагласне и којом је, између осталог, усвојен захтев Извођача за продужење рока за завршетак радова из Основног уговора за 46 дана, односно до 12.10.2021. године.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

  
В. Д. директора  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Мишан Ковачевић